



 **SALERNITANA
RETI ED IMPIANTI** s.p.a.

ByPass dell'acquedotto Alto Sele nel centro abitato di Calabritto

Elaborato n°

H

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO
UFFICIO TECNICO ASIS

ing. Valentina CIERI
geom. Salvatore STANZIONE

Responsabile del procedimento
ing. Gian Maria VESSA

DATA | GIUGNO 2025

PROT. |

REV.

DESCRIZIONE

DATA

VERIFICATO
RESP. TECNICO

01

Aggiornamento a seguito di verifica

arch. A. Maurizio Fierro

CRONOPROGRAMMA

- ByPass dell'acquedotto Alto Sele nel centro abitato di Calabritto -

	ATTIVITA'	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				mese 6				
		settimana n 1	settimana n 2	settimana n 3	settimana n 4	settimana n 5	settimana n 6	settimana n 7	settimana n 8	settimana n 9	settimana n 10	settimana n 11	settimana n 12	settimana n 13	settimana n 14	settimana n 15	settimana n 16	settimana n 17	settimana n 18	settimana n 19	settimana n 20	settimana n 21	settimana n 22	settimana n 23	settimana n 24	
	Allestimento cantiere	1																								ULTIMAZIONE DEI LAVORI
	Demolizione pavimentazione stradale		1	2	3	4	5	6	7																	
	Scavo e trasporto a discarica		1	2	3	4	5	6	7																	
	Posa in opera condotta, pozzetti			1	2	3	4	5	6	7																
	Rinfianco e rinterro				1	2	3	4	5	6	7															
	Ripristino pavimentazione stradale						1	2	3	4	5	6														
	Realizzazione sistema telecontrollo e impianti						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Chiusura cantiere																								1	