



PR CAMPANIA  
**FESR**  
2021-2027



**REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO NELLA LOCALITA' SAN CONO  
- COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA)**

**CUP: F33H18000010002**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**



Codice elaborato	CV001-PFTE-LAUREANA-DT-ZZ-KK-0008		
Nome Elaborato	CRONOPROGRAMMA		
Scala	PROGETTISTA: Ing. Vito Ciantanni      GEOLOGO: Dott. Geol. Antonio Senese		
--	RUP: Arch. Maurizio Fierro      ARCHEOLOGO: Geomed S.r.l.		
DATA	APRILE 2026		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATORE RESP. TECNICO
00	Prima emissione	01/12/2025	
01	Seconda emissione	27/04/2026	
02			

Cronoprogramma Collettore Fognario

Attività

Nome	Data d'inizio	Durata	Data di fine
ALLESTIMENTO CANTIERE	02/02/26	7	09/02/26
PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE	02/02/26	3	04/02/26
APPRESTAMENTI DEL CANTIERE	07/02/26	2	09/02/26
LAVORAZIONI	10/02/26	127	07/07/26
SCAVI	10/02/26	90	25/05/26
POSA CONDOTTE	17/03/26	65	30/05/26
POSA POZZETTI	01/06/26	15	17/06/26
INSTALLAZIONI POMPE DI SOLLEVAMENTO	18/06/26	7	25/06/26
RINTERRI	17/03/26	90	29/06/26
SISTEMAZIONI A VERDE	30/06/26	7	07/07/26
COLLAUDO	08/07/26	5	13/07/26
SMOBILIZZO CANTIERE	14/07/26	4	17/07/26

Cronoprogramma Collettore Fognario

Diagramma di Gantt

