

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio <i>(valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)</i>	Effetti <i>(quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)</i>	Allocazione APNN Spa	Allocazione Socio Privato
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi		X
Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	Media	Ritardi e/o maggiori costi		
		Bassa			X
Rischio ambientale	Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica.	Media	Ritardi, maggiori costi da anticipare, minori ricavi, slittamento dei tempi di recupero.		X
Rischio di modificazione progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	Media	Ritardi, maggiori costi da anticipare, minori ricavi, slittamento dei tempi di recupero..		X
Rischio di errore di progettazione.	Rischi derivante da errori od omissioni di progettazione per cause non imputabili al concessionario.	Bassa	Ritardi, maggiori costi da anticipare, minori ricavi, slittamento dei tempi di recupero.		X
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	Bassa	Mancato riconoscimento dell'investimento con impossibilità di recupero delle risorse anticipate		X

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio <i>(valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)</i>	Effetti <i>(quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)</i>	Allocazione APNN Spa	Allocazione Socio Privato
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.		X
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	Bassa	Ritardi, maggiori costi da anticipare, minori ricavi, slittamento dei tempi di recupero.		X
Rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	Bassa	Maggiori costi/minori ricavi		X
Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	Bassa	Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione.		X

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)	Allocazione APNN Spa	Allocazione Socio Privato
Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	Bassa	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi.		X
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	Bassa	Ritardi e/o Maggiori Costi		X
Rischio normativo - regolamentare e politico	Rischio che modifiche normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi.		X
	Rischio che modifiche normativo- regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	Bassa	Ritardi e/o maggiori costi.		X
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	Media	Maggiori costi da anticipare, minori ricavi, slittamento dei tempi di recupero.		X

Tipologia di rischio	Descrizione	Probabilità del verificarsi del rischio <i>(valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)</i>	Effetti <i>(quantificare in termini di variazioni percentuali/valori in euro, giorni/mesi, etc.)</i>	Allocazione APNN Spa	Allocazione Socio Privato
Rischio di fallimento del gestore del Servizio Idrico Integrato	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	Nulla	Possibile blocco delle attività.	X	X
Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	Bassa	Diminuzione ricavi.		X
Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi. Rischio di impossibilità assicurativa	Bassa	Aumento dei costi assicurativi		X